СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД №101/1 Выборная

за г	ериод	С	01.01	.2012	по	01.1	2.2012

№ п/п	Виды работ (услуг)	Сведения о выполнении	Причины отклонения
1	Содержание и техническое обслуживание		
	Уборка лестничных клеток		
1.1.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей	выполнено	
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа	выполнено	
	Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей	выполнено	
	Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа	выполнено	
1.1.5	Мытье окон	выполнено	
116	Влажная протирка стен, перил, плафонов на лестничных клетках, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств	не выполнено	не выполнение условий договора подрядной организацией
	Мытье пола кабины лифта	выполнено	and the state of t
	Влажная протирка стен дверей, плафонов и потолков кабины лифта	выполнено	
1.2	Уборка дворовой территории		
	Подметание территории всех видов (отмостка)	выполнено	
	Подметание территории всех видов (2 класс асфальт)	выполнено	
	Подметание территории всех видов(грунт)	выполнено	
	Уборка мусора с газонов	выполнено	
	Очистка газонов от опавшей листвы Стрижка газона с уборкой скошеной травы	выполнено	
	Очистка урн от мусора (в летний период)	выполнено	
	Уборка мусора с контейнерных площадок (в летний период)	выполнено	
	Подметание, сдвигание снега (асфальт 2 класса)	выполнено	
1.2.10	Очистка территорий от наледи и льда (отмостка)	выполнено	
	Очистка территорий от наледи и льда (асфальт 2 класса)	выполнено	
1.2.12	Посыпка территории песком (асфальт 2 класса)	выполнено	
4	Подметание, уборка мусора с территории детского городка/спортивной площадки (в летний	выполнено	
	период)		
	Уборка мусора с контейнерных площадок (в зимний период)	выполнено	
1.2.13	Очистка урн от мусора (в зимний период) Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и	выполнено	
1.3	техническое оослуживание внутридомового инженерного ооорудования и конструктивных элементов здания		
	Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания		
	Тех.осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля,окна,двери, фундамент)	выполнено	
1.3.1.1	с составлением деффектной ведомости	выполнено	
	Удаление снега с кровли (50% площади кровли)	выполнено	
1.3.1.3	Очистка козырьков подъездов от снега и наледи	выполнено	
1.3.1.4	Техническое обслуживание системы вентиляции, в том числе проверка наличия тяги в вентиляционных шахтах,	не выполнено	не выполнение условий договора подрядной организацией
1.3.1.5	Удаление снежных навесов с кровли	не выполнено	не выполнение условий договора
1.3.1.6	Побелка помещения ИТП, окраска труб в ИТП	не выполнено	не выполнение условий договора подрядной организацией
	Плановый осмотр и очиска фановых труб (в зимний период)	выполнено	подрядной организацион
		не выполнено	не выполнение условий договора
1.3.1.8	Ревизия ливневой канализации с прочиской, мелким ремонтом и сезонным переключением	не выполнено	подрядной организацией
	Заделка и раскрытие продухов в цоколях здания	выполнено	
1.3.2	Содержание и обслуживание системы электроснабжения		
1321	Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений	выполнено	
1.0.2.1	соединении Осмотр электрической сети и оборудования (пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в		не выполнение условий договора
1.3.2.2	местах общего пользования	не выполнено	подрядной организацией
	Технический осмотр состояния осветительной арматуры(выключателей, светильников над	не выполнено	не выполнение условий договора
1.3.2.3	технический осмотр состояния осветительной арматуры выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры)	2237010	подрядной организацией
	Замена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования	выполнено	
	Укрепление/замена и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего	HO BEIDOGUANO	не выполнение условий договора
1.3.2.5	пользования	не выполнено	подрядной организацией
1.3.2.6	Снятие показаний с электросчётчиков МОП	выполнено	
400	Замена пришедших в негодность элементов электропроводки с зачисткой контактов,	не выполнено	не выполнение условий договора
	установкой сжимов, с подтяжкой контактных соединений		подрядной организацией
1.3.3	Содержание и обслуживание инженерного оборудования		
1331	Гидравлические испытания, промывка, запуск системы отопления, консервация системы отопления	выполнено	
	Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления	выполнено	
		не выполнено	не выполнение условий договора
1.3.3.3	Проверка состояния отопительных приборов в МОП	IIO BBIIIO/INCHO	подрядной организацией
1004	Ведение журнала и составление актов отсутствия или некачественного предоставления	выполнено	
1.3.3.4	услуг Технический осмотр состояния трубопроводов системы ГВС	выполнено	
1.0.0.0	Технический осмотр состояния трубопроводов системы ГВС, ликвидация прорывов, подтекания Мелкий ремонт изоляции трубопровода системы ГВС, ликвидация прорывов, подтекания		не выполнение условий договора
1.3.3.6	трубопровода и запорной арматуры системы г ВС, ликвидация прорывов, подтекания	не выполнено	подрядной организацией
	Технический осмотр состояния трубопроводов системы ХВС	выполнено	
			•

1.3.3.8	Проверка состояния трубопроводов системы канализования	выполнено	
1.3.3.9	Прочистка канализационных стояков	выполнено	
	Профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в инженерных системах	выполнено	
1.4	Аварийно-диспетчерское обслуживание (прием заявок по телефону)	выполнено	
1.5	Механизированная уборка территорий домовладений	выполнено	
1.6	Дератизация	выполнено	
1.7	Дезинсекция	выполнено	
1.8	Техническое обслуживание лифтов	выполнено	
1.9	Услуги паспортного стола	выполнено	
1.10	Начисление и прием платежей	выполнено	
1.11	Услуги по управлению МКД (УК)	выполнено	
1.12	Освидетельствование лифтов	выполнено	
1.13	Экспертиза лифтов	не выполнено	не выполнение условий договора подрядной организацией
1.14	Вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО)	выполнено	
2	Текущий ремонт	выполнено	
3	Электроэнергия МОП	выполнено	
4	Прозвонка сопротивления изоляции эл.сетей	выполнено	
5	Установка ОПУ	выполнено	
6	Замена лифтового оборудования	не выполнено	выполнение работ в соответствии с графиком